PEMERINTAH KABUPATEN
SRAGEN
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Dr. Setyabudi No.3 Telp (0271)
891011
SRAGEN

BERITA ACARA
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nomor : 02/BA/KCM-PU/KM/VIII/2014
Hari / Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2014

SATUAN KERJA:
DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. SRAGEN
PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN MASARAN
LOKASI :
KAB. SRAGEN
TAHUN ANGGARAN :
2014

Kontraktor : CV. Duta Atmaja
Harga Kontrak : Rp. 2.136.135.000,00
SPMK No / Tanggal : 602.1/117/PPK-CK/DPU/VII/2014 : 24 juli 2014
Konsultan Perencana : CV. SANDI SELZASA
Konsultan Pengawas : CV. Manasara Windu Adi

Waktu Pelaksanaan : 150 Hari Kalender
Masa Pemeliharaan : 180 Hari Kalender
Pekerjaan Dimulai
Serah Terima : 22 Desember 2014

No	POKOK PERMASALAHAN	URAIAN MATERI/PENYELESAIAN/ KEPUTUSAN/SARAN/INSTRUKSI	PIHAK TERKAIT	KETERANGAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6
		Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua puluh depalan, bulan Agustus tahun Dua ribu empat belas, telah diadakan rapat koordinasi mingguan pelaksanaan pekerjaan. Bertempat di Direksi Keet, dengan hasil sebagai berikut:			
I	**Pembukaan Rapat**	Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dibuka dan dipimpin oleh Bpk. Andreas Setyowibowo, ST, MT., Selaku PPTK. Rapat dihadiri sesuai daftar hadir (terlampir). Selanjutnya pimpinan rapat menyampaikan susunan acara adalah sebagai berikut : I. Pembukaan II. Sambutan III. Laporan pelaksanaan IV. Pembahasan permasalahan V. Kesimpulan VI. penutup			
II	**Laporan Pelaksanaan**	Sampai dengan minggu V (ke lima), tanggal17 s/d 23 Agustus 2014,			

1	Waktu Pelaksanaan	adalah berikut : Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 Hari (100 %) Waktu yang Telah digunakan : 31 Hari (20,67 %) Sisa Waktu Pelaksanaan : 119 Hari (79,33 %)			

1	2	3	4	5	6
2	Prestasi Kerja	Sampai dengan minggu V (ke lima), tanggal 23 Agustus 2014, adalah berikut: Realisasi : 4,544 % Rencana : 5, 90 % Deviasi : - 1,356 % Keterangan : Terlambat			
III	**HASIL RAPAT KOORDINASI**				
1		Hasil sampel beton berdasarkan job Mix	Kontraktor		
2		Sampel material yang digunakan	Kontraktor		
3		Mc 0 agar segera diselesaikan	Kontraktor		
4		Back Up Volume pekerjaan	Kontraktor		
IV	**PENUTUP**	SETELAH tidak ada permasalahan yang dibahas, Rapat Evaluasi diakhiri pada pukul 12.00 oleh pimpinan rapat. Demikian berita acara rapat koordinasi ini dibuat dan menjadi satu kesatuan sebagai dokumen pelaksanaan serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.			

Sragen, 28 Agustus 2014

DISETUJUI
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. DUTA ATMAJA

DiBUAT OLEH
KONSULTAN PENGAWAS
CV. MANASARA WINDU ADI

HARI PRASETYOWATI, S.T., M.T.

TRI SETYANTO, S.T

Site Manager	Team Leader
MENGETAHUI Pejabat pembuat komitmen	
KARNADI, S.T.,M.T. NIP : 19670125 198810 1 001	ANDREAS SETYOWIBOWO,ST,MT. NIP : 19760730 200501 1 005